

1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

Név: **Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**
 Cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
 Képviseli: Pauza István műszaki igazgató
 Fekete József Menyhértné gazdasági igazgató
 Bankszámlaszám: 11784009-15490768
 Adószám: 15490768-2-42
mint Megrendelő

másrészről pedig

Cégnév: **BÉS Kft**
 Cégjegyzékszám: 13-09-201483
 Adószám: 13054999-2-13
 Székhelye: 2000 Szentendre, Ulcisia köz 3.
 Képviselője: Seres Péter ügyvezető
 Bankszámlaszám: 10701094-68145163-50000005
mint Vállalkozó között az alábbiak szerint.

az „Ajánlatkérő használatában álló, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. sz. alatt található, 2861 m² alapterületű műemlék épület részbeni felújítása - építőmesteri, szakipari, épületgépészeti és elektromos munkák” tárgyában Felek által 2019. február 19-én megkötött Vállalkozási szerződéshez.

Felek rögzítik, hogy a szerződés előzménye a Műemlék épület részbeni felújítása tárgyú, Kbt. 113. § (1) szerinti közbeszerzési eljárás. Felek kijelentik, hogy fent körülírt szerződésüket a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján módosítják tekintettel arra, hogy módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték nem haladja meg az eredeti szerződésben szereplő ellenértéket.

Szerződő felek a tárgyi szerződés egyes pontjait egybehangzóan az alábbiak szerint módosítják.

ad. 1. A szerződés tárgya

A szerződés műszaki tartalma megváltozik: kibővül a kivitelezés során előre nem látható okokból felmerült, műszaki szükségszerűségből elrendelt pótmunkákkal, melyeket az 1. sz. mellékletként csatolt, elfogadott pótköltségvetés tartalmaz. A szerződés műszaki tartalma lecsökken az elmaradó, illetve - ésszerűségi okokból - a 2. ütemben elvégzendő munkarészekkel, melyeket a 2. sz. mellékletként csatolt, módosított költségvetési fejezetek tartalmaznak.

ad. 2. A vállalkozói díj

2.1. A pótmunkák költségvonzata megegyezik az elmaradó munkarészekből, valamint a Megrendelő által kezdeményezett burkolatváltásokból fakadó költség-megtakarítások összegével a mellékletekben dokumentált módon.

A szerződés vállalkozói díja a fentiek értelmében változatlan marad.

A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll, melyet Felek oldalanként szignáltak, valamint csatolva az 1. és 2. sz. számú mellékletek.


A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

- pótmunka költségvetés
- módosított költségvetési fejezetek

Jelen vállalkozási szerződésmódosítást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


Megrendelő:

Kelt: 2019. 10. 04.


Pauza István
műszaki igazgató
kötelezettségvállaló


Vállalkozó:

Kelt: 2019. 10. 16.


Seres Péter
ügyvezető igazgató



Kelt: 2019. 10. 03.


Fekete József Menyhért
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

BÉS Kft.
2000 Szentendre, Ulcisia köz 3.
Postacím: 1095 Bp., Soroksári út 61.
Adószám: 13054999-2-13
Cégszám: 13-09-201483

